**АКТ**

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 22.01.2016 г. № 11К-2015-1, заключенного с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Чечеульское», в отношении объектов предназначенных для производства и бесперебойной передачи тепловой энергии и горячей воды, расположенные на территории Канского района в с.Верх-Амонаш**

г.Канск «06» 03 2019 г.

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ « О концессионных соглашениях», постановлением администрации Канского района от 20.03.2018 № 104-пг «Об утверждении положения о комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», распоряжением администрации Канского района от 25.02.2019 № 65-рг «Об утверждении состава комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения», комиссией проведена проверка за соблюдением концессионером - ООО «ЖКХ Чечеульское» условий концессионного соглашения от 22.01.2016 № 11К-2015-1 с учетом дополнительного соглашения от 15.02.2017 г. (далее –Концессионер, соглашение).

1.Проверка проводилась 05.03.2019 г.

Проверяемый период: 2016-2018 г.г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий соглашения, в том числе по инвестированию в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, использованию (эксплуатации) объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением.

Согласно условиям соглашения Концессионер обязан за свой счет осуществить реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения в объемах и формах, предусмотренных соглашением.

2.Во исполнение обязательств по соглашению Концессионером за проверяемый период осуществлены следующие инвестиции в муниципальное имущество:

| Год | Объем инвестиции предусмотренные КС, тыс. руб. | Объем инвестиции, согласно информации предоставленной концессионером, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 2016 | 1017,810 (в том числе по мероприятиям), По п.1-776,991 По п.2- 240,819 (Дополнительным Соглашением от 15.02.2017 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | года мероприятия перенесены на 2018-2019 года) | |
| 2017 | 1217,884 (в том числе по мероприятиям),<br>По п.1-803,408<br>По п.3- 414,476<br>(Дополнительным Соглашением от 15.02.2017 года мероприятия перенесены на 2020 год) | 0 |
| 2018 | 1070,74 (в том числе по мероприятиям),<br>По п.1-829,921<br>По п.2- 240,819<br>(Дополнительным Соглашением от 15.02.2017 года мероприятие п.2 перенесено с 2016 года) | 1070,74 |

и были запланированы следующие работы:

| № | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Кол-во | Год выполнения мероприятия | Сумма инвестиции по КС, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Реконструкция котельной** | | | **2018** | **829,921** |
| | Замена водогрейного котла марки КВр-0,63 на котел КВр-0,93 | шт. | 1 | | |
| 2 | **Реконструкция участка теплосети от ТК-12 до ТК-14 по ул. Центральная** | | | **2018** | **240,819** |
| | Замена стального трубопровода Ду100 мм | м | 84 | | |
| | Замена тепловой изоляции на скорлупы СкППУ Ду100 мм | м | 84 | | |
| | Установка задвижек фланцевых Ду100 мм | шт. | 2 | | |
| | **Итого** | | | | **1070,74** |

Заключение:

1) Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными соглашением.

2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта соглашения, зарегистрированы в качестве обременения прав собственности Муниципального образования Канский район.

3) В рамках исполнения обязательств по соглашению Концессионером осуществлен этап реконструкции объекта концессионного соглашения в соответствии с условиями соглашения;

4) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) объекта соглашения осуществляются в объемах, и сроках предусмотренных соглашением, в полном объеме.

Акт подписали:

Председатель комиссии:
Первый заместитель
Главы Канского района _____ О.В. Витман
(подпись)

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела
архитектуры, градостроительства и
земельно-имущественных отношений
администрации Канского района _____ О.А. Комкова
(подпись)